

(様式1)

神栖市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

令和2年3月末時点

(単位:千円)

神栖市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	296,250	0
	H24	304,816	553,716
	H25	1,983,750	4,248,794
	H26	2,701,761	779,418
	H27	1,646,456	495,691
	H28	535,855	1,046,499
	H29	37,555	54,043
	H30	0	0
	H31	0	121,643
	H32	0	0
合計	7,506,443	7,299,804	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	829	7,506,443	828	7,299,803	206,639

(単位:千円)

<参考> 都道県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
	H24	0	0
	H25	0	0
	H26	0	0
	H27	0	0
	H28	0	0
	H29	0	0
	H30	0	0
	H31	0	0
	H32	0	0
合計	0	0	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和元年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和元年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	7,299,804	7,506,443	0	0	206,639
都道県交付分	0	0	0	0	0
合計	7,299,804	7,506,443	0	0	206,639

※令和元年度末までに執行が可能な実績として、令和元年度事業分までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6								23	26							
1	D	-	19	-	1	-	液状化対策事業(調査, 事業計画の作成)	鰐川・堀割1,2丁目地区, 堀割3丁目地区, 豊田・昭田地区, 深芝・平泉地区, 深芝南・平泉東地区, 下幡木地区,	市	市	直接	完了	943,151	23	~	26	H23	296,250		0	296,250	第1回採択分(5地区 377ha調査) H24年5月 業務委託契約。H25年3月 委託終了。 第4回採択分(13地区 300ha調査)H26年9月まで契約延長。 第4回採択分(13地区 300ha調査)H27年3月業務完了。 第9回採択分(知手・平泉実証実験)H26年7月契約。H28年3月業務完了。
																	H24	234,777		530,381	▲ 295,604	
																	H25				0	
																	H26	176,335		144,569	31,766	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	707,362	0	674,950	32,412	
2	◆	D	-	19	-	1	液状化対策マップ作成事業	市内18地区(液状化対策予定地区)	市	市	直接	完了	6,454	24	~	25	H23			0	H25年3月 委託契約。H26年3月 終了。	
																	H24	5,163		5,124		39
																	H25					0
																	H26					0
																	H27					0
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	5,163	0	5,124		39
3	D	-	20	-	1	-	津波避難計画シミュレーション事業	市内全域	市	市	直接	完了	5,870	24	~	24	H23			0	H24年6月 委託契約。H25年3月 委託終了。	
																	H24	3,913		2,590		1,323
																	H25					0
																	H26					0
																	H27					0
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	3,913	0	2,590		1,323
4	◆	D	-	20	-	1	津波ハザードマップ作成事業	市内全域	市	市	直接	完了	4,500	24	~	24	H23			0	H24年6月 委託契約。H25年3月 委託終了。	
																	H24	3,600		2,772		828
																	H25					0
																	H26					0
																	H27					0
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	3,600	0	2,772		828

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
5	◆	D	-	20	-	1	-	2	津波監視カメラ整備事業	東深芝: 鹿島港消 防署, 波 崎: 波崎R DFセンター	市	市	直接	完了	7,017	24	~	24	H23			0	H24年6月 契約。H24年9月 設置完了。H24年10月運用開始。			
																			H24	5,613		4,762		851		
																			H25					0		
																			H26					0		
																			H27					0		
																			H28					0		
																			H29					0		
																			H30					0		
																			H31					0		
																			H32					0		
累計	5,613	0	4,762	851																						
6	D	-	20	-	2	-	-	-	波崎地区防災拠点施設整備事業	波崎	市	市	直接	完了	408,424	24	~	27	H23			0	H24年9月 基本設計契約。H25年3月 終了。 H26年2月 実施設計契約。			
																			H24	51,750		8,087		43,663		
																			H25			23,765		▲ 23,765		
																			H26	254,567		216,943		37,624		
																			H27			2,883		▲ 2,883		
																			H28					0		
																			H29					0		
																			H30					0		
																			H31					0		
																			H32					0		
累計	306,317	0	251,678	54,639																						
7	D	-	19	-	2	-	-	-	液状化対策事業(対策工事)	鰐川・堀 割1,2丁目 地区, 堀 割3丁目 地区, 豊 田・昭田 地区, 深 芝・平泉 地区, 深 芝南・平 泉東地区	市	市	直接	完了	8,649,838	25	~	31	H23			0	H25年8月 設計管理契約 H28年3月完了予定。 H26年2月 ポンプ場用地取得 H26年3月 工事契約。H28年3月完了予定 H27年1月 工事設計変更 H28年1月 設計監理変更, 工事設計変更 H28年9月 設計監理変更, 工事設計変更 H29年7月 家屋等事前調査 平成30年2月モニタリング調査変更契 H31年3月 家屋等事後調査			
																			H24					0		
																			H25	1,983,750		4,225,029		▲ 2,241,279		
																			H26	2,270,859		417,906		1,852,953		
																			H27	1,646,456		492,808		1,153,648		
																			H28	535,855		1,046,499		▲ 510,644		
																			H29	37,555		54,043		▲ 16,488		
																			H30					0		
																			H31			121,643		▲ 121,643		
																			H32					0		
累計	6,474,475	0	6,357,928	116,547																						
	D	-	-	-	-	-	-	-																		
																						H23				0
																						H24				0
																						H25				0
																						H26				0
																						H27				0
																						H28				0
																						H29				0
																						H30				0
																						H31				0
H32				0																						
累計	0	0	0	0																						

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	296,250	0	0	296,250	
										H24	304,816	0	553,716	▲ 248,900	
										H25	1,983,750	0	4,248,794	▲ 2,265,044	
										H26	2,701,761	0	779,418	1,922,343	
										H27	1,646,456	0	495,691	1,150,765	
										H28	535,855	0	1,046,499	▲ 510,644	
										H29	37,555	0	54,043	▲ 16,488	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	121,643	▲ 121,643	
										H32	0	0	0	0	
								10,025,254	市町村交付分 計		7,506,443	0	7,299,804	206,639	
										H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								0	都道府県交付分 計		0	0	0	0	
										H23	296,250	0	0	296,250	
										H24	304,816	0	553,716	▲ 248,900	
										H25	1,983,750	0	4,248,794	▲ 2,265,044	
										H26	2,701,761	0	779,418	1,922,343	
										H27	1,646,456	0	495,691	1,150,765	
										H28	535,855	0	1,046,499	▲ 510,644	
										H29	37,555	0	54,043	▲ 16,488	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	121,643	▲ 121,643	
										H32	0	0	0	0	
								10,025,254	合計		7,506,443	0	7,299,804	206,639	