

(様式1)

神栖市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表
令和3年3月末時点

(単位:千円)

	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	神栖市 交付分	H23	296,250
	H24	304,816	553,716
	H25	1,983,750	4,248,794
	H26	2,701,761	779,418
	H27	1,646,456	495,691
	H28	535,855	1,046,499
	H29	37,555	54,043
	H30	0	0
	H31	0	121,643
	H32	0	0
	合計	7,506,443	7,299,804

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	7,506,443	0	7,299,803	206,640

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
		H23	0
	H24	0	0
	H25	0	0
	H26	0	0
	H27	0	0
	H28	0	0
	H29	0	0
	H30	0	0
	H31	0	0
	H32	0	0
	合計	0	0

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和2年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	7,299,803	7,506,443	0	0	206,640
都道府県交付分	0	0	0	0	0
合計	7,299,803	7,506,443	0	0	206,640

※令和2年度までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
1	D	-	19	-	1	-	液状化対策事業(調査, 事業計画の作成)	鱸川・堀割1,2丁目地区, 堀割3丁目地区, 豊田・昭田地区, 深芝・平泉地区, 深芝南・平泉東地区, 下幡木地区, 浪逆地区, 筒井大沼地区, 賀地区, 息栖地区	市	市	直接	完了	943,151	23 ~ 26	H23	296,250		0	296,250	第1回採択分(5地区 377ha調査) H24年5月 業務委託契約。H25年3月 委託終了。 第4回採択分(13地区 300ha調査) H25年1月 業務委託契約。H26年3月 終了予定。 第5回採択分(5地区 377ha調査追加) H25年2月 業務委託契約。H25年3月 委託終了。															
															H24	234,777		530,381	▲ 295,604																
															H25				0																
															H26	176,335		144,569	31,766																
															H27				0																
															H28				0																
															H29				0																
															H30				0																
															H31				0																
															H32				0																
															累計	707,362	0	674,950	32,412																
															2	◆	D	-	19		-	1	液状化対策マップ作成事業	市内18地区(液状化対策予定地区)	市	市	直接	完了	6,454	24 ~ 25	H23			0	H25年3月 委託契約。H26年3月 終了。
																															H24	5,163		5,124	
H25				0																															
H26				0																															
H27				0																															
H28				0																															
H29				0																															
H30				0																															
H31				0																															
H32				0																															
累計	5,163	0	5,124	39																															
3	D	-	20	-	1	-	津波避難計画シミュレーション事業	市内全域	市	市	直接	完了	5,870	24 ~ 24						H23													0	H24年6月 委託契約。H25年3月 委託終了。	
																				H24											3,913		2,590		
															H25				0																
															H26				0																
															H27				0																
															H28				0																
															H29				0																
															H30				0																
															H31				0																
															H32				0																
															累計	3,913	0	2,590	1,323																
															4	◆	D	-	20	-	1	津波ハザードマップ作成事業	市内全域	市	市	直接	完了	4,500	24 ~ 24	H23			0		H24年6月 委託契約。H25年3月 委託終了。
																														H24	3,600		2,772		
H25				0																															
H26				0																															
H27				0																															
H28				0																															
H29				0																															
H30				0																															
H31				0																															
H32				0																															
累計	3,600	0	2,772	828																															

5	◆	D	-	20	-	1	-	2	津波監視カメラ整備事業	東深芝: 鹿島港消防署, 波崎: 波崎RDFセンター	市	市	直接	完了	7,017	24	~	24	H23				0	H24年6月 契約。H24年9月 設置完了。H24年10月運用開始。
																			H24	5,613		4,762	851	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	5,613	0	4,762	851	
6		D	-	20	-	2	-		波崎地区防災拠点施設整備事業	波崎	市	市	直接	完了	408,424	24	~	27	H23			0	H24年9月 基本設計契約。H25年3月 終了。 H26年2月 実施設計契約。 H26年11月 実施設計完了。 H27年8月 防災無線遠隔装置整備契約。	
																			H24	51,750		8,087		43,663
																			H25			23,765		▲ 23,765
																			H26	254,567		216,943		37,624
																			H27			2,883		▲ 2,883
																			H28					0
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	306,317	0	251,678		54,639
7		D	-	19	-	2	-		液状化対策事業(対策工事)	鰯川・堀割1.2丁目地区, 堀割3丁目地区, 豊田・昭田地区, 深芝・平泉地区, 深芝南・平泉東地区	市	市	直接	完了	8,649,838	25	~	31	H23			0	H25年8月 設計管理契約 H28年3月完了予定。 H26年2月 ポンプ場用地取得 H26年3月 工事契約。H28年3月完了予定 H27年1月 工事設計変更 H28年1月 設計監理変更, 工事設計変更 H28年9月 設計監理変更, 工事設計変更 H29年7月 家屋等事前調査 平成30年2月モニタリング調査変更契 H31年3月 家屋等事後調査	
																			H24			0		
																			H25	1,983,750		4,225,029		▲ 2,241,279
																			H26	2,270,859		417,906		1,852,953
																			H27	1,646,456		492,808		1,153,648
																			H28	535,855		1,046,499		▲ 510,644
																			H29	37,555		54,043		▲ 16,488
																			H30					0
																			H31			121,643		▲ 121,643
																			H32					0
																			累計	6,474,475	0	6,357,928		116,547

市町村 交付分	各年度 別合計	H23	296,250	0	0	296,250
		H24	304,816	0	553,716	▲ 248,900
		H25	1,983,750	0	4,248,794	▲ 2,265,044
		H26	2,701,761	0	779,418	1,922,343
		H27	1,646,456	0	495,691	1,150,765
		H28	535,855	0	1,046,499	▲ 510,644
		H29	37,555	0	54,043	▲ 16,488
		H30	0	0	0	0
		H31	0	0	121,643	▲ 121,643
		H32	0	0	0	0
10,025,254	市町村交付分 計	7,506,443	0	7,299,804	206,639	
都道県 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0
		H24	0	0	0	0
		H25	0	0	0	0
		H26	0	0	0	0
		H27	0	0	0	0
		H28	0	0	0	0
		H29	0	0	0	0
		H30	0	0	0	0
		H31	0	0	0	0
		H32	0	0	0	0
0	都道県交付分 計	0	0	0	0	
市町村 都道県 計	各年度 別合計	H23	296,250	0	0	296,250
		H24	304,816	0	553,716	▲ 248,900
		H25	1,983,750	0	4,248,794	▲ 2,265,044
		H26	2,701,761	0	779,418	1,922,343
		H27	1,646,456	0	495,691	1,150,765
		H28	535,855	0	1,046,499	▲ 510,644
		H29	37,555	0	54,043	▲ 16,488
		H30	0	0	0	0
		H31	0	0	121,643	▲ 121,643
		H32	0	0	0	0
10,025,254	合計	7,506,443	0	7,299,804	206,639	