

神栖市における有機ヒ素汚染地下水対策についてのお知らせ

現場の進捗状況について

地下水処理施設の建設に向けて今月8日より現場で土木工事(敷地造成)を開始しております。

現場周辺には交通誘導員を配置し、周辺住民の皆様の安全を第一として作業を行っております。



写真：構内敷地造成及び排水溝施工状況

今後の作業予定等について

(1) 今後の作業予定について

【12月の作業予定】

8日から開始した処理施設建設現場の敷地造成工事・排水溝設置及び場内の舗装・フェンス設置工事は今月26日までに終了します。

背面搬入道路の仮設舗装工事は、15日から開始し、今月26日までに終了します。

管理棟、処理棟の建築工事の土工事は、15日から開始し、年内に基礎工事に着手します。

【1月以降の作業予定】

前面道路の仮設舗装工事は、1月中旬から開始します。

場内電気引込工事は、1月下旬から実施します。

上水道引込工事は、1月6日～中旬にかけて実施します。

下水道放流管敷設工事は、1月6日～2月下旬にかけて実施します。

(2) 連絡事項(年末年始の現場作業)

12月27日から1月5日まで現場作業は全休とします。休止期間中は1日1回パトロールを行い、現場の状況について確認します。

新年は、1月6日より工事を開始します。

