

神栖市における有機ヒ素汚染地下水対策についてのお知らせ

工事事務所長より新年のご挨拶

皆様、「明けましておめでとうございます」工事事務所長を務めております、(株)鴻池組の松原でございます。昨年中は地下水処理施設の建設工事へのご理解・ご協力をいただきましてありがとうございました。

本工事は、本年3月末の完成を目指して工事を進めてまいります。引き続き、皆様には、本紙を通じて工事の進捗状況をお知らせしてまいりますので、本年もよろしくお願い申し上げます。



(株)鴻池組工事事務所長 松原博幸

現場の進捗状況について

工事関係

- ・地下水対策施設の建設に向けて引き続き土木工事（敷地造成）等を施工しております。
- ・敷地造成工事として場内排水溝設置・場内舗装を1月6日から実施しており、16日には終了します。
- ・背面搬入道路の仮設舗装工事は1月6日から実施しており16日には終了します。
- ・上水引込工事は、1月6日～中旬にかけて実施しています。

現場周辺には交通誘導員を配置し、周辺住民の皆様の安全を第一として作業を行っております。

今後の作業予定等について

【1月の作業予定】

前面道路の仮設舗装工事は1月中旬から開始します。

下水道放流管敷設工事は1月上旬～2月下旬にかけて実施します。

管理棟は1月13日から基礎工に着手し、30日に完成します。

処理棟は1月13日から基礎工に着手し、2月上旬から建屋の建築に取りかかり、2月20日に完成します。

設備電気工事は1月27日から着手します。

【2月の作業予定】

貯留槽の設置工事は2月上旬から着手します。

処理施設の設置工事は処理棟建屋の建設と並行して進めてゆきます。

下水道管敷設工事を引き続き実施します。

場内電気引込工事は2月16日から着手します。

設備電気工事を引き続き実施します。

なお、仮設舗装工事や上水道・下水道工事については、皆様の生活道路での工事となるため、一時的にご不便をおかけすることになりますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。



敷地西側全景「施設建設予定地東端より西側を撮影」



処理棟・貯留槽建設予定地「南端より撮影」

お問い合わせ・ご質問は下記の窓口へご連絡下さい。

(株)鴻池組現場事務所 TEL:0299-92-4467 FAX:0299-92-4468

茨城県環境対策課 TEL:029-301-2966 FAX:029-301-2969

神栖市環境課 TEL:0299-90-1146 FAX:0299-92-4917

環境省環境リスク評価室 TEL:03-5521-8262 FAX:03-3581-3578