

(様式1)

神栖市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成29年3月末時点

(千円)

神栖市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	296,250	0
24	304,816	553,715	
25	1,983,750	2,007,515	
26	2,701,761	2,632,369	
27	1,646,456	884,015	
28	535,855	1,046,499	
29	37,555		
合 計		7,506,443	7,124,113

<参考>	神栖市東日本大震災 復興交付金基金残高	神栖市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	神栖市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	469,337	828	7,037,934

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
29	0		
合 計		0	0

(様式2D)

神栖市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	D-19-1-	液状化対策事業(調査,事業計画の作成)	鰐川・堀割1,2丁目地区,堀割3丁目地区,豊田・昭田地区,深芝・平泉地区,深芝南・平泉東地区,下幡木地区,浪逆地区,筒井大沼地区,賀地区,息栖原地区,大野原7丁目地区,大野原中央・稲荷地区,知手中央・知手地区,横瀬団地地区,横瀬地区,太田宝山地区1,太田宝山地区2,太田新町地区	市	市	直接	完了	943,151	23~26	23	296,250		0		第1回採択分(5地区 377ha調査) - H24年5月 業務委託契約。H25年3月 委託終了。 第4回採択分(13地区 300ha調査) H25年1月 業務委託契約。H26年3月 終了予定。 第5回採択分(5地区 377ha調査追加) H25年2月 業務委託契約。H25年3月 委託終了。
										24	234,777		530,381		
										25				第4回採択分(13地区 300ha調査)H26年9月まで契約延長。	
										26	176,335		144,568	32,413	第4回採択分(13地区 300ha調査)H27年3月業務完了。 第9回採択分(知手・平泉実証実験)H26年7月契約。H28年3月業務完了。
										27					
										28					
29															
累計	707,362	0	674,949	32,413											
2	◆D-19-1-	液状化対策マップ作成事業	市内18地区(液状化対策予定地区)	市	市	直接	完了	6,454	24~25	23					H25年3月 委託契約。H26年3月 終了。
										24	5,163		5,124	39	
										25					
										26					
										27					
										28					
29															
累計	5,163	0	5,124	39											
3	D-20-1-	津波避難計画シミュレーション事業	市内全域	市	市	直接	完了	5,870	24~24	23					H24年6月 委託契約。H25年3月 委託終了。
										24	3,913		2,590	1,323	
										25					
										26					
										27					
										28					
29															
累計	3,913	0	2,590	1,323											
4	◆D-20-1-1	津波ハザードマップ作成事業	市内全域	市	市	直接	完了	4,500	24~24	23					H24年6月 委託契約。H25年3月 委託終了。
										24	3,600		2,772	828	
										25					
										26					
										27					
										28					
29															
累計	3,600	0	2,772	828											
5	◆D-20-1-2	津波監視カメラ整備事業	東深芝:鹿島港消防署,波崎:波崎RDFセンター	市	市	直接	完了	7,017	24~24	23					H24年6月 契約。H24年9月 設置完了。H24年10月運用開始。
										24	5,613		4,762	851	
										25					
										26					
										27					
										28					
29															
累計	5,613	0	4,762	851											

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
6	D	-	20	-	2	波崎地区防災 拠点施設整備 事業	波崎	市	市	直接	完了	408,424	24	~	27	23					H24年9月 基本設計契約。H25年3月 終了。
																24	51,750		8,086	-	H26年2月 実施設計契約。
																25			23,765	-	
																26	254,567		216,942	-	H26年11月 実施設計完了。 H27年3月 建築工事契約。
																27			2,883	54,641	H27年8月 防災無線遠隔装置整備契約。 H28年3月 工事完了。
																28					
																29					
累計	306,317	0	251,676	54,641																	
7	D	-	19	-	2	液状化対策事 業(対策工事)	鰐川・堀割1.2丁目 地区、堀割3丁目地 区、豊田・昭田地 区、深芝・平泉地 区、深芝南・平泉東 地区	市	市	直接	継続	8,649,838	25	~	30	23					H25年8月 設計管理契約 H28年3月完了予定。
																24					H26年2月 ポンプ場用地取得
																25	1,983,750		1,983,750	-	H26年3月 工事契約。H28年3月完了予定
																26	2,270,859		2,270,859	-	H27年1月 工事設計変更
																27	1,646,456		881,132	-	H28年1月 設計監理変更, 工事設計変更
																28	535,855		1,046,499	-	H28年9月 設計監理変更, 工事設計変更
																29	37,555				H28年11月 モニタリング調査委託 契約
累計	6,474,475	0	6,182,240	0																	

- (注)
- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 - 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 - 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 - 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 - 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
 - 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	0	0	0	0
		25	0	0	0	0
		26	0	0	0	0
		27	0	0	0	0
		28	0	0	0	0
		29	0	0	0	0
0	都道府県交付分 計	0	0	0	0	0
市町村 交付分	各年度 別合計	23	296,250	0	0	0
		24	304,816	0	553,715	3,041
		25	1,983,750	0	2,007,515	0
		26	2,701,761	0	2,632,369	32,413
		27	1,646,456	0	884,015	54,641
		28	535,855	0	1,046,499	0
29	37,555	0	0	0		
10,025,254	市町村交付分 計	7,506,443	0	7,124,113	90,095	
都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	296,250	0	0	0
		24	304,816	0	553,715	3,041
		25	1,983,750	0	2,007,515	0
		26	2,701,761	0	2,632,369	32,413
		27	1,646,456	0	884,015	54,641
		28	535,855	0	1,046,499	0
29	37,555	0	0	0		
10,025,254	合計	7,506,443	0	7,124,113	90,095	