

(様式1)

神栖市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

総括表

平成27年3月末時点

(千円)

神栖市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	296,250	0
24	304,816	553,715	
25	1,983,750	4,248,793	
26	2,701,761	779,415	
27	1,646,456		
合計		6,933,033	5,581,923

<参考>	神栖市東日本大震災 復興交付金基金残高	神栖市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	神栖市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	4,580,680	828	2,353,181

<参考> 茨城県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0		
合計		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2D)

神栖市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	D-19-1-	液状化対策事業(調査, 事業計画の作成)	鰐川・堀割1,2丁目地区, 堀割3丁目地区, 豊田・昭田地区, 深芝・平泉地区, 深芝南・平泉東地区, 下幡木地区, 浪逆地区, 筒井大沼地区, 賀地区, 息栖原地区, 大野原7丁目地区, 大野原中央・稲荷地区, 知手中央・知手地区, 横瀬団地地区, 横瀬地区, 太田宝山地区1, 太田宝山地区2, 太田新町地区	市	市	直接	完了	943,151	23 ~ 26	23	296,250	0		第1回採択分(5地区 377ha調査) H24年5月 業務委託契約。H25年3月 委託終了。 第4回採択分(13地区 300ha調査) H25年1月 業務委託契約。H26年3月 終了予定。 第5回採択分(5地区 377ha調査追加分) H25年2月 業務委託契約。H25年3月 委託終了。
										24	234,777	530,381	-	
										25				
										26	176,335	144,568	32,413	第4回採択分(13地区 300ha調査) H26年9月まで契約延長。 第4回採択分(13地区 300ha調査) H27年3月業務完了。 第9回採択分(知手・平泉実証実験) H26年7月契約。H28年3月業務完了。
										27				
										累計	707,362	674,949	32,413	
										23				
2	◆ D-19-1-	液状化対策マップ作成事業	市内18地区(液状化対策予定地区)	市	市	直接	完了	6,454	24 ~ 25	24	5,163	5,124	39	H25年3月 委託契約。H26年3月 終了。
										25				
										26				
										27				
										累計	5,163	5,124	39	
3	D-20-1-	津波避難計画シミュレーション事業	市内全域	市	市	直接	完了	5,870	24 ~ 24	23				H24年6月 委託契約。H25年3月 委託終了。
										24	3,913	2,590	1,323	
										25				
										26				
										累計	3,913	2,590	1,323	
4	◆ D-20-1-1	津波ハザードマップ作成事業	市内全域	市	市	直接	完了	4,500	24 ~ 24	23				H24年6月 委託契約。H25年3月 委託終了。
										24	3,600	2,772	828	
										25				
										26				
										累計	3,600	2,772	828	
5	◆ D-20-1-2	津波監視カメラ整備事業	東深芝:鹿島港消防署, 波崎:波崎RDFセンター	市	市	直接	完了	7,017	24 ~ 24	23				H24年6月 契約。H24年9月 設置完了。H24年10月運用開始。
										24	5,613	4,762	851	
										25				
										26				
										累計	5,613	4,762	851	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																																																																																											
	23	24	25	26	27																																																																																																											
6	D	-	20	-	2	-	波崎地区防災 拠点施設整備 事業	波崎	市	市	直接	継続	408,949	24	~	27	23			H24年9月 基本設計契約。H25年3月 終了。																																																																																												
																	24	51,750	8,086	H26年2月 実施設計契約。H26年11月終了予定。																																																																																												
																	25		23,765																																																																																													
																	26	254,567	216,942	H26年11月 実施設計完了。 H27年3月 建築工事契約。H28年3月完了予定																																																																																												
																	27																																																																																															
累計	306,317	248,793	0																																																																																																													
7	D	-	19	-	2	-	液状化対策事 業(対策工事)	鰯川・堀割1,2丁目地 区, 堀割3丁目地 区, 豊田・昭田地 区, 深芝・平泉地 区, 深芝南・平泉東 地区	市	市	直接	継続	7,868,087	25	~	27	23			H25年8月 設計管理契約 H28年3月完了予定。																																																																																												
																	24			H26年2月 ポンプ場用地取得																																																																																												
																	25	1,983,750	4,225,028	H26年3月 工事契約。H28年3月完了予定																																																																																												
																	26	2,270,859	417,905	H27年1月 工事設計変更																																																																																												
																	27	1,646,456																																																																																														
累計	5,901,065	4,642,933	0																																																																																																													
(注)																																																																																																																
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																																																																																																																
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																																																																																																																
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																																																																																																																
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																																																																																																																
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																																																																																																																
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																																																																																																																
7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額(国費相当額)」欄には、市街地復興効果促進事業用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">都道府 県交付分</th> <th rowspan="2">各年度 別合計</th> <th>23</th> <th>24</th> <th>25</th> <th>26</th> <th>27</th> <th colspan="4"></th> </tr> <tr> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">都道府県交付分 計</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">市町村 交付分</td> <td rowspan="5">各年度 別合計</td> <td>23</td> <td>296,250</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>304,816</td> <td>553,715</td> <td>3,041</td> <td>0</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>1,983,750</td> <td>4,248,793</td> <td>0</td> <td>0</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>2,701,761</td> <td>779,415</td> <td>32,413</td> <td>0</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>1,646,456</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">市町村交付分 計</td> <td>6,933,033</td> <td>5,581,923</td> <td>35,454</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">県・市町村交付分 合計</td> <td>6,933,033</td> <td>5,581,923</td> <td>35,454</td> <td colspan="4"></td> </tr> </tbody> </table>																	都道府 県交付分	各年度 別合計	23	24	25	26	27					0	0	0	0	0	0	0	0	0	都道府県交付分 計		0	0	0	0	0					市町村 交付分	各年度 別合計	23	296,250	0	0	0					24	304,816	553,715	3,041	0					25	1,983,750	4,248,793	0	0					26	2,701,761	779,415	32,413	0					27	1,646,456	0	0	0					市町村交付分 計		6,933,033	5,581,923	35,454					県・市町村交付分 合計		6,933,033	5,581,923	35,454				
都道府 県交付分	各年度 別合計	23	24	25	26	27																																																																																																										
		0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																						
都道府県交付分 計		0	0	0	0	0																																																																																																										
市町村 交付分	各年度 別合計	23	296,250	0	0	0																																																																																																										
		24	304,816	553,715	3,041	0																																																																																																										
		25	1,983,750	4,248,793	0	0																																																																																																										
		26	2,701,761	779,415	32,413	0																																																																																																										
		27	1,646,456	0	0	0																																																																																																										
市町村交付分 計		6,933,033	5,581,923	35,454																																																																																																												
県・市町村交付分 合計		6,933,033	5,581,923	35,454																																																																																																												