

(様式1)

教 総 第 279 号

令和 2年12月22日

文部科学大臣 殿

茨城県 神栖市長 石田 進 印

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

神栖市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成29年度～平成31年度（3年間）

（担当）

神栖市教育委員会教育総務課

住所：茨城県神栖市溝口4991-5

電話：0299-77-7212

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和2年6月25日・8月27日・9月29日・・・点検評価委員会開催
令和2年12月18日・・・・・・・・・・・・・・・・点検評価結果を公表

(2) 評価の方法

計画年度終了後、本市の教育委員会評価委員会(5名程の市民及び学識経験者で構成)において、事後評価を実施した。その結果を、小中学校及び幼稚園の耐震化状況と共に、ホームページに公表している。

4. 総合的な所見

施設整備計画に計画していた事業について、計画通り実施できた。
評価委員からは、学校施設は中長期的に維持管理を行い、引き続き予算の平準化に努めてほしいという意見があった。また、今後、社会情勢の変化や気象状況によって工事が計画どおりに進まないことが予想されるが、これまでどおり児童生徒の学習・生活環境を考えて事業を進めてほしいという意見もあった。
次年度以降については、老朽化対策として学校施設等長寿命化計画に基づき、今後の児童生徒の推移を見極めつつ計画的に施設整備を進めていく。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

神栖第一中学校(屋)及び神栖第三中学校(校・屋)の大規模改造(老朽)は計画通り実施した。また、植松幼稚園の不適合改築を実施し、平成31年度に認定こども園を開園した。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

大野原西小学校(校)、やたべ土合小学校(校・屋)、波崎第一中学校(屋)、波崎第四中学校(校)、神栖第一中学校(屋)、神栖第四中学校(校)のトイレ改修を実施した。また、神栖第一中学校の屋外教育環境(グラウンド)の整備を実施した。

(5) 施設の特徴に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

植松幼稚園の旧園舎は、令和2年12月までにとりこわし予定

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

| 学校等の名称 | 目標 | 事業区分 | 整備方針 | | | | 事業完了年月日 | (実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等 | 備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記) |
|----------------------|-----|------|------------|------|------|------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------------|
| | | | 事業単位 | 建物区分 | 構造区分 | 全事業期間 (契約～完成) | | | |
| 植松幼稚園 | (1) | 03 | 不適格改築 | 校 | S | H30.2～H31.2 | H31.2.15 | | R2年度とりこわし予定 |
| 大野原西小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | R | H30.6～H30.12 | H30.12.14 | | H30年度に単費で工事を実施 |
| やたべ土合小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | R | H30.6～H30.10 | H30.10.26 | | H30年度に単費で工事を実施 |
| やたべ土合小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 屋 | R | H30.6～H30.10 | H30.10.26 | | H30年度に単費で工事を実施 |
| 神栖第一中学校 | (4) | 09 | 屋外教育環境 | | | H30.7～H30.12 | H30.12.7 | | H30年度に単費で工事を実施 |
| 波崎第一中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 屋 | S | H30.10～H31.3 | H31.3.4 | | H30年度に単費で工事を実施 |
| 波崎第四中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | R | H30.6～H30.12 | H30.12.18 | | H30年度に単費で工事を実施 |
| 神栖第一中学校 | (1) | 06 | 大規模改造(老朽) | 屋 | R | R1.6～R1.11 | R1.11.29 | | |
| 神栖第一中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 屋 | R | R1.6～R1.11 | R1.11.29 | | |
| 神栖第三中学校 | (1) | 06 | 大規模改造(老朽) | 校 | R | R1.8～R2.2 | R2.2.28 | | |
| 神栖第三中学校 | (1) | 06 | 大規模改造(老朽) | 屋 | R | R1.8～R2.2 | R2.2.28 | | |
| 神栖第四中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | R | R1.6～R1.12 | R1.12.18 | | |
| (参考)負担金事業 神栖第二中学校 | — | | 中校 | 校 | R | H30.6～R2.3 | R2.3.6 | | |