

## 質 問 回 答 書

平成31年4月25日

件 名 31平泉児童センター屋根外壁防水及び空調設備改修工事

番 号	図面番号等	質 問	回 答
1	特記仕様書	<p>バリケード・係員詰所の記載がありますが、仮設計画図が見当たりません。工事期間中も施設は運営するのでしょうか？安全上、必要と思われる範囲とありますが職員や利用者の動線・利用する範囲が不明です。運営する場合は下記について御指示願います。</p> <p>①仮設計画図を御提示願います。                  ②バリケードはどの位(m)見込めば宜しいでしょうか？                  ③詰所・施工会社仮設事務所・工事車両駐車スペースは、敷地内に確保可能と考えて宜しいでしょうか？                  ④職員や利用者の立入禁止区域は、定例等の打合 会議等で随時に決めるのでしょうか？</p>	<p>工事期間中、施設は運営予定です。</p> <p>①②③別添にて案を提示します。また、児童センターの利用状況によっては打合せを行い、仮設計画を決定します。                  ④工事進捗状況を踏まえて、定例等にて随時決定します。</p>
2	設計書 3. 外壁塗装工事	<p>コンクリート立上りクラック部Uカットシール処理1式との表記がありますが、立面図等だけではクラックの長さや幅や深さが不明ですので数値で御指示願います。</p> <p>①立面図等では位置表記で、長さが不明です。                  ②シールの幅・深さは、全て10×10で宜しいでしょうか？</p>	<p>①長さは5m程度です。                  ②よろしい。</p>
3	設計図A-12図 設計書 3. 外壁塗装工事	<p>スロープ部クラック部Uカットシール処理1式との表記がありますが、A-12図でクラックの表記が見当たりません。クラックの位置や長さや幅や深さが不明ですので位置と、数値を御指示願います。</p> <p>①位置・長さを御提示願います。                  ②シールの幅・深さは、全て10×10で宜しいでしょうか？</p>	<p>①スロープ壁部分。長さは3m程度です。詳細は初回打合せ等にて説明します。                  ②よろしい。</p>