

質問回答書

令和2年5月8日

件名 2文化センター電気室改修工事

番号	図面番号等	質問	回答
1	E-07	E-07結線図では、変圧器三相300KVA 1台ですが、内訳書では2台になっています。どちらが正しいでしょうか？	内訳書を正とする。
2	E-10	直流電源装置の移設場所に、扉が有りますが、移設後の処置がございましたらご教示ください。	扉の処置なし。(既存のまま)
3	M-04	撤去図に記載のハロゲン設備(ダンパー操作盤停止調整共)となっておりますが、ハロゲン消化設備の撤去ということでよろしいでしょうか？また既設ハロゲン消化設備のメーカー名を教えてください。	ハロゲン連動のダンパー撤去及び操作線の停止(盤内にて調整)までとする。 既設ハロゲン消火設備メーカー: 日本ドライケミカル株式会社
4	M-03	EF-1有圧扇の温度スイッチが、EG-60FTB3の起動電流に対応していません。ご教示をお願いします。	マグネットスイッチとする。(取付は電気設備工事)