

質問回答書

令和 3年 8月20日

件名：3・4(仮称)はさき屋内温水プール建設工事

番号	図面番号等	質 問	回 答
1	特01、A-117	(共通) 工事用水で、構内既存の施設より、分岐して有償にて使用はできますか。 ご指示ください。	構内既存施設の利用は不可とする。
2	特01、A-117	工事用電力で、仮設計画図1の工事用資材置場となる駐車場構内には、有償にて利用できる既存の施設はありますか。ご指示ください。	構内既存施設の利用は不可とする。
3	A-67、A-71	(建築) 建具表のAD-2で、『詳細図要参照』となっておりますが、AD-2の詳細図が、見当たりません。建具詳細図2と同様と考えてよろしいですか。	よい。
4	A-68、A-76	建具表のAD-52で、『(アルミ額縁除く)』となっておりますが、建具詳細図8では、あります。アルミ額縁は含むと考えてよろしいですか。 また、建具表(W=4120)と詳細図(W=4250)で相違しています。 建具表(W=4120)を優先と考えてよろしいですか。	建具表に記載されている見込寸法はアルミ額縁を除くものとし、 建具詳細図の通り施工するものとする。 また、寸法についてはW=4120とする。
5	A-68、	建具表のWD-63の仕上・見込で、『枠：木製SOP(見込み120) SOP』となっておりますが、設計書(木工事他)に見当たりません。別途と考えてよろしいですか。	よい。

質問回答書

令和 3年 8月20日

件名：3・4(仮称)はさき屋内温水プール建設工事

番号	図面番号等	質 問	回 答
6	A-69、A-79	建具表のAD-65で、『(アルミ額縁除く)』となっておりますが、AD-52頭の建具詳細図にはあります。アルミ額縁は含むと考えてよろしいですか。	建具表に記載されている見込寸法はアルミ額縁を除くものとし、建具詳細図の通り施工するものとする。
7	A-69、A-81	建具表のAD-73で、『(アルミ額縁除く)』となっておりますが、建具詳細図12にはあります。アルミ額縁は含むと考えてよろしいですか。	建具表に記載されている見込寸法はアルミ額縁を除くものとし、建具詳細図の通り施工するものとする。
8	A-69、A-88	建具表のAD-85で、『(アルミ額縁除く)』となっておりますが、建具詳細図19にはあります。アルミ額縁は含むと考えてよろしいですか。	建具表に記載されている見込寸法はアルミ額縁を除くものとし、建具詳細図の通り施工するものとする。
9	A-69、	建具表のWD-91の仕上・見込で、『 枠：木製SOP(見込み120) SOP 』となっておりますが、設計書(木工事等)に見当たりません。枠:木製は、別途と考えてよろしいですか。	よい。
10	A-69、	建具表のWD-102の仕上・見込で、『 枠：木製SOP(見込み120) SOP 』となっておりますが、設計書(木工事等)に見当たりません。別途と考えてよろしいですか。	よい。
11	A-69、	建具表のWD-103仕上・見込で、『 枠：木製SOP(見込み120) SOP 』となっておりますが、設計書(木工事等)に見当たりません。別途と考えてよろしいですか。	よい。

質問回答書

令和 3年 8月20日

件名：3・4(仮称)はさき屋内温水プール建設工事

番号	図面番号等	質 問	回 答
12	A-11、A-39、設計書P42	屋上キュービクル点検用ステージの、鉄骨図、部分詳細図等が見当たりませんが、C-C' 断面詳細図2の部材+床グレーチングのみと考えてよろしいですか。	図面A-3 1 及びA-3 9の通りとする。
13	A-11、A-39、A-107	屋上キュービクル点検用ステージで、手摺詳細図が見当たりませんが、D-02 R階階段手摺と同様と考えてよろしいですか。	よい。
14	A-06、A-07、A-56	1Fトレーニング室壁の鏡貼り (W6,000×H1,700) が、設計書に見当たりません。別途と考えてよろしいですか。	よい。
15	A-27	1F機械室の設備基礎は、設計書に名称、規格、数量等が、見当たりませんが、別途と考えてよろしいですか。	躯体工事に含むものとする。
16	A-33	RFの設備基礎は、設計書に名称、規格、数量等が、見当たりませんが、別途と考えてよろしいですか。	躯体工事に含むものとする。
17	A-65、M-09、設計書P42	設計書P42の『ハト小屋ガラリ 3ヶ所』で、空調換気設備 R階ダクト平面図の『外気取入ガラリ 1200×900 1ヶ所』以外のガラリ 2ヶ所が、見当たりません。別途と考えてよろしいですか。	施工箇所は、M-09の通り1ヶ所とし、規格は400×900のガラリを3個施工するものとする。

質問回答書

令和 3年 8月20日

件名：3・4(仮称)はさき屋内温水プール建設工事

番号	図面番号等	質 問	回 答
18	A-106	水着脱水機の参考品番：日立グローバルソリューションズ(株) RW-227PD同等品と 冷水器の参考品番：(株)ハヤブサ技研 HSD-8-HS同等品が、相違しています。 水着脱水機の参考品番：(株)ハヤブサ技研 HSD-8-HS同等品、冷水器の参考品番 ：日立グローバルソリューションズ(株) RW-227PD同等品と読替えでよろしいですか。	よい。
19	A-29	エントランスの発券機の『 上部施設案内表示 』の詳細が見当たりません。 別途と考えてよろしいですか。	電気設備工事で計画されている電源のみ本工事とする。
20	A-110	ピクトサイン及び室名札の取付場所が、見当たりません。 ご指示ください。	展開図（A-45～56）に記載の通りとする。
21	A-46、 設計書P91	付属室 雑工事で、『 棚板 マシン樹脂化粧板 t40 16ヶ所 』となっておりますが、 倉庫1収納棚(5段)以外の取付場所が、見当たりません。ご指示ください。	部分詳細図6（A-112）に計画されている、シャワー室及び更衣室 ブース内の棚板とする。
22	設計書P86	設計書で、『 三方枠 防錆塗装仕上鋼板 15.1m 』となっておりますが、取付場所が 見当たりません。ご指示ください。	建具SD及びLSDの三方枠とする。

質問回答書

令和 3年 8月20日

件名：3・4(仮称)はさき屋内温水プール建設工事

番号	図面番号等	質 問	回 答
23	A-117、 設計書P290	仮囲いで、仮設計画図1では、『万能鋼板 H=3,000』となっておりますが、設計書では、『万能鋼板H2000』となっております。設計書(H=2000)を優先と考えて、よろしいですか。	H=2000とする。
24	設計書	各種工事で、設計書の項目及び数量と異なる場合は、別途協議の上、増減とさせていただきます。よろしいですか。	本工事は、入札時積算数量書活用方式の対象工事ではない。 ただし、工事期間において、疑義が生じた場合は協議するものとする。