

# 質問回答書

令和 4年 5月12日

件名 4本庁舎自家発電設備更新工事

番号	図面番号等	質問	回答
1		内訳上の土工事は図面上では建築工事に含まれていませんか？ また内訳上(型枠・鉄筋)等の具体的な数量が書いてないので、これでは判断できません。数量と工事範囲の図面をご指示ください。	下記は全て電気工事とし数量も下記の通りです。  (燃料タンク躯体工事) ①型枠68[m <sup>3</sup> ]材工共②異形鉄筋D13 1,143[m]材工共 ③セメント+砂混合1[m <sup>3</sup> ]材工共④モルタル仕上げ金ゴテ押さえ16[m <sup>3</sup> ] ⑤砕石2.4[m <sup>3</sup> ]材工共⑥生コン17[m <sup>3</sup> ]材工共⑦乾燥砂13[m <sup>3</sup> ]材工共  (土工事) ⑧根切量96[m <sup>3</sup> ]⑨残土処分(場内敷き均し)39[m <sup>3</sup> ] ⑩埋め戻し57[m <sup>3</sup> ]
2		内訳書にディーゼル発電機3台、配線等含むとあるのですが、仮設対象までの配線と種類は何mありますか。また仮設盤・コンセント等は必要ですか。	工事の際に請負者がリースする発電機の種類によって、配線や盤の種類が変わります。工事の際に現場に持ち込む資機材の選定は請負者で判断頂くことになります。
3		図面ではキュービクルの盤改造がありますが、内訳書にはその項目がありません。発電設備に追加でよろしいのでしょうか。	ご指摘のとおりです。