

質問回答書

令和8年5月20日

件名 8神栖市立横瀬小学校体育館外壁改修工事

番号	図面番号等	質問	回答
1	—	本工事は小学校を運営しながらの改修工事となりますが、各改修内容に対する工事期間の制限や作業時間の制限及び学校内のルール等がございましたら、ご指示願います。	詳細につきましては、契約締結後に学校と調整を図ってまいります。騒音作業等は授業時間外に実施してください。また、内装工事等の体育授業に支障がある工事は、夏期休暇中に施工の調整をお願いいたします。
2	A-01	特記仕様書に工事用水及び工事用電力は構内既存の施設を利用出来ないと記載されておりますが、既存施設から分岐し有償にて使用させて頂くことは出来ないのでしょうか。ご指示願います。	可能です。
3	A-05	配置図に記載されている正門とプール間の仮囲いの範囲は、仮設事務所・作業員休憩所及び工事車両の駐車場として無償にて使用出来るという考えで宜しいでしょうか。ご指示願います。	ご認識のとおりです。
4	A-05	犬走りについて、外部仕上表の既存の表には[清掃]、新設の表には[既存]と記載されております。既存のままという考えで宜しいでしょうか。ご指示願います。	ご認識のとおりです。

件名 8神栖市立横瀬小学校体育館外壁改修工事

番号	図面番号等	質問	回答
5	A-07・08 内訳書25	バレー・バトミントン用の床金具について、蓋の中の支柱受けなどは改修せず、既存の床金具蓋を撤去して新しい床金具蓋を設置するという考えで宜しいでしょうか。蓋の中の支柱受けなどを改修する場合は図面などで詳細をご指示願います。	ご認識のとおり、蓋の中の支柱受けなどは改修せず、既存の床金具蓋を撤去して新しい床金具蓋を設置します。
6	A-08 内訳書18	玄関廻りのコンクリート打設について、設計図や内訳書にコンクリートの材料に関する内容が記載されておられません。コンクリートの強度及びスランプ等、ご指示願います。	コンクリートの強度 $F_c=24 \text{ N/mm}^2$ 、スランプ値18cmを見込んでおります。
7	内訳書21	内訳書の21ページに縦帳ハンドル溶接工事(φ20×L120スチールパイプ材工共)と記載されておりますが、設計図などに記載が無くどのような工事内容なのかわかりません。図面や写真などで詳細をご指示願います。	別添写真の縦帳ハンドルにスチールパイプ(φ20×L120)を溶接する工事になります。