

都市再生整備計画 フォローアップ報告書  
神之池緑地公園周辺地区

平成27年5月

茨城県神栖市

1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

様式4-① 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	目標達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
指標1	神之池緑地公園の来場者数	人/年	119,000	150,000	220,000	確定 見込み ●	○	あり ● なし	224,000	H27年4月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	公園の再生整備と周辺道路や駐車場等の周辺施設整備の相乗効果が発揮された。
指標2	神之池緑地公園の利用者満足度	%	10.7	60	84	確定 見込み ●	○	あり ● なし	65	H27年5月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	遊具の充実や、街灯整備による明るさの向上などが利用者満足に繋がった。
指標3						確定 見込み		あり なし		H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	
指標4						確定 見込み		あり なし		H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	
指標5						確定 見込み		あり なし		H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-①から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

様式4-② その他の数値指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
その他の数値指標1					確定 見込み				H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる		
その他の数値指標2					確定 見込み				H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる		
その他の数値指標3					確定 見込み				H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる		

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-②から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

## 2. 今後のまちづくり方策の検証

様式4-③ 「今後のまちづくり方策」の進捗状況

事後評価シート 添付様式5-③に記載した 今後のまちづくり方策(事項)		実施した具体的な内容	実施した結果	今後の課題 その他特記事項
・成果を持続させるために 行う方策	効果的な維持管理	快適な公園としてきめ細やかな維持管理の実施。	利用者満足の上昇に繋がったものとする。	効果的な維持管理事業の継続
	神之池緑地公園の周知の徹底	広報紙やホームページにおける積極的な公園の周知。	来園者数の向上に寄与したものとする。	効果的な周知活動の継続
改善策 ・まちづくりの目標を達成するための改善策 ・残された課題・新たな課題への対応策 ・その他 必要な改善策	マナー向上の啓発	犬猫のフンや痴漢に対する注意喚起の看板を設置。	マナー向上に寄与したものとする。	なし
	利用者増加による駐車場不足	既存の駐車場を活用することで対応。		
	案内看板等の設置	園内各所に案内看板を設置。	利便性が向上した。	なし

事後評価シート 添付様式5-③から転記

様式4-④ フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

追加が考えられる今後のまちづくり方策	具体的内容	実施時期	実施にあたっての課題 その他特記事項

# 都市再生整備計画

ごうの いけりよくちこうえんしゅうへん ち く だい かいへんこう  
神之池緑地公園周辺地区(第6回変更)

いばらき かみすし  
茨城県 神栖市

平成25年 1 月



## 都市再生整備計画の整備方針等

計画区域の整備方針	方針に合致する主要な事業
<ul style="list-style-type: none"> <li>●少子高齢化への対応                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・健康増進や高齢者・障害者にもやさしい公園緑地のモデルを目指す。</li> <li>・乳幼児からお年寄りまで多目的、多層的に使える公園を目指すこととし、まずは乳幼児から公園に親しめるようにする。</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・道路(国道124号・市道8-1482号線道路整備事業)</li> <li>・道路(国道124号・市道8-687号線道路整備事業)</li> <li>・公園(神之池緑地公園)</li> <li>・地域生活基盤施設(案内板)</li> <li>・水泳場除却事業</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>●環境問題への対応                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・自然とふれあえる公園として、憩いの場、水と緑を生かした草花、花畑、ビオトープ、ホタル、蝶などとふれあう公園づくり、広い芝生のある公園緑地等、自然環境にやさしいまちづくりをめざす。</li> </ul> </li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>●豊かな地域づくりへの対応                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・自然環境を活用したスポーツ・レクリエーションの育成、魅力的な海、豊かな農業産業を育成し振興を図る朝市場等のスペースを確保するための拠点として位置づける。</li> </ul> </li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>●安全・安心な都市形成への対応                             <ul style="list-style-type: none"> <li>市街地火災などから避難者の生命を保護する避難地として機能する都市公園として整備する。</li> </ul> </li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>●参画社会への対応                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・公園の整備・管理や緑化活動へ、より一層市民が参加する機会の拡充を図る。</li> </ul> </li> </ul>	
<p>その他</p>	

