

質問回答書

令和元年10月7日

件名 元・神栖海浜サッカー場改修工事

番号	図面番号等	質問	回答
1		土壌改良(針葉樹皮改良材CCグリーン)に使用する資材は、同等品で代替は可能ですか？ 不可の場合は、その理由をご説明をお願いします。	同等品以上であれば可とします。
2		表層(ロール張芝ティフトン芝)は、近県産で路床使用に変更可能ですか。ティフトンにライグラスをオーバーシードした芝で可能ですか。不可の場合は、その理由をご説明をお願いします。	表層は同等品以上可とします。また、オーバーシードした芝については、ティフトン芝の育成を阻害する可能性が考えられるため、不可とします。
3		床土に使用する洗い砂は〇〇mmアンダー等指定はありますか。	床土に適した洗砂を使用すること。
4		防球ネット(リヒレン660-T40)に使用する資材は、同等品で代替は可能ですか。 不可の場合は、その理由をご説明をお願いします。	同等品以上であれば可とします。

件名 元・神栖海浜サッカー場改修工事

番号	図面番号等	質問	回答
5		暗渠排水管の埋戻し構成が不明です。ご教示願います。	図面番号9号(暗渠排水計画図)に記載してあります。
6		交通誘導員Bの人数が不明です。ご教示願います	81人を計上。
7		防球ネット張替で、足場架払の図面及び仕様がありません。ご教示願います。	足場架払については、足場ボルトの設置・撤去としており、図面及び仕様については特にありません。
8		防球ネット支柱の強度は問題ありませんか。	問題はありません。
9		土砂等運搬、土砂等運搬(芝等)運搬場所が不明です。ご教示願います。	<ul style="list-style-type: none"> ・土砂等運搬については、0.5km以下の場所です。 ・土砂等運搬(芝等)については、6.5km以下の場所です。

件名 元・神栖海浜サッカー場改修工事

番号	図面番号等	質問	回答
10		発生土に現況の芝根が残っていて、床土層で混合攪拌し整正した上で張替した芝に影響はでないのですか。 万が一影響がでた場合の対処方法についてご説明ください。	影響はないものと考えています。
11		現況の発生土に赤土が使われている場合に、床土層洗い砂+発生土(混合比6:4)で施工した場合は、排水性と表層に影響を及ぼしませんか。	影響はないものと考えています。
12		芝張替完了後の散水養生方法の考え方についてご説明ください。	状態を見極めながらの散水を予定しています。