

質 問 回 答 書

令和 7年 5月 9日

件 名 7柳川北若松地内配水管拡張工事測量設計業務委託

番 号	図面番号等	質 問	回 答
1		○測量業務について ・第51号～第54号の各案件の「現地測量」での作業量(単位:km ²)をご教示下さい。	作業量は、それぞれ以下のとおりです。 ・第51号 0.044km ² ・第52号 0.014km ² ・第53号 0.014km ² ・第54号に現地測量の項目はありません。(それぞれの区間の延長が短く現地に構造物が少ないことから、現地測量を設定しておりません)
2		○測量業務について ・第51号～第54号の各案件の測量業務での変化率をご教示下さい。	変化率に応じた設定は、それぞれ以下のとおりです。 ・第51号 耕地、平地、交通量3000台以上、曲線数0箇所 ・第52号 市街化乙、平地、交通量0～1000台未満、曲線数0箇所 ・第53号 都市近郊、平地、交通量0～1000台未満、曲線数0箇所 ・第54号 都市近郊、平地、交通量0～1000台未満、曲線数0箇所
3		○設計業務について ・第51号～第54号の各案件の設計業務での補正項目・補正係数をご教示下さい。	補正に応じた設定は、それぞれ以下のとおりです。(公開可能な範囲) ・第51号 主に郊外、幅員標準、埋設物有り、土質適用無し、案件数1工区 ・第52号 主に郊外、幅員標準、埋設物無し、土質適用無し、案件数1工区、仮設配管なし ・第53号 主に郊外、幅員標準、埋設物無し、土質適用無し、案件数1工区 ・第54号 主に郊外、幅員標準、埋設物無し、土質適用無し、案件数2工区 なお、管径や延長に関する補正等は、特記仕様書等で明示している管径や延長に応じた補正等を実施しております。