2024/3/11更新

波崎線Ｎｏ８～Ｎｏ２４鉄塔建替工事　工事工程表

１．神之池緑地内　既設鉄塔

鉄塔番号	2月 上	2月 中	2月 下	3月 上	3月 中	3月 下	4月 上	4月 中	4月 下	5月 上	5月 中	5月 下	6月 上	6月 中	6月 下	7月 上	7月 中	7月 下	8月 上	8月 中	8月 下	9月 上	9月 中	9月 下	10月 上	10月 中	10月 下	11月 上	11月 中	11月 下	12月 上	12月 中	12月 下	2025年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
既設№7		工事看板設置					伐採	伐採		仮設設置																											電線撤去	電線撤去	電線撤去			仮設撤去			
既設№8		工事看板設置					伐採	伐採		仮設設置													電線繋ぎ変え								電線繋ぎ変え				電線繋ぎ変え	電線撤去	電線撤去	電線撤去	鉄塔撤去	基礎撤去	基礎撤去	仮設撤去		
既設№9		工事看板設置			移植			伐採	伐採																仮設設置												電線撤去	鉄塔撤去	基礎撤去	基礎撤去	仮設撤去		
既設№10		工事看板設置							伐採														仮設設置														電線撤去	鉄塔撤去	基礎撤去	基礎撤去	仮設撤去		
既設№11		工事看板設置			移植植栽				伐採														仮設設置														電線撤去	鉄塔撤去	基礎撤去	基礎撤去	仮設撤去		
既設№12		工事看板設置			伐採																															仮設設置		電線撤去	鉄塔撤去	基礎撤去	基礎撤去	仮設撤去		
既設№13		工事看板設置			植栽		伐採			仮設設置																							電線繋ぎ変え			電線繋ぎ変え		電線撤去	鉄塔撤去	基礎撤去	基礎撤去	仮設撤去		
既設№14		工事看板設置			移植		伐採						仮設設置																								電線撤去	鉄塔撤去	基礎撤去	基礎撤去	仮設撤去		

２．神之池緑地外（県有地）　新設鉄塔

鉄塔番号	2月 上	2月 中	2月 下	3月 上	3月 中	3月 下	4月 上	4月 中	4月 下	5月 上	5月 中	5月 下	6月 上	6月 中	6月 下	7月 上	7月 中	7月 下	8月 上	8月 中	8月 下	9月 上	9月 中	9月 下	10月 上	10月 中	10月 下	11月 上	11月 中	11月 下	12月 上	12月 中	12月 下	2025年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
新設№8						仮設設置	仮設設置				杭打				基礎					鉄塔組立			電線繋ぎ変え								電線繋ぎ変え					電線繋ぎ変え	電線架線	電線架線	電線架線					仮設撤去	
新設№9								仮設設置	仮設設置		杭打								基礎						鉄塔組立			電線架線															仮設撤去		
新設№10								仮設設置	仮設設置		杭打								基礎						鉄塔組立			電線架線															仮設撤去		
新設№11							仮設設置	仮設設置			杭打				基礎							鉄塔組立						電線架線															仮設撤去		
新設№12					仮設設置	仮設設置				杭打	基礎											鉄塔組立						電線架線															仮設撤去		
新設№13					仮設設置	仮設設置				杭打	基礎									鉄塔組立								電線架線				電線繋ぎ変え					電線繋ぎ変え							仮設撤去	
新設№14													仮設設置	杭打					基礎					鉄塔組立													電線架線	電線架線	電線架線	仮設撤去					

＜特記事項＞
・作業進捗状況、作業員手配都合、送電線停止都合等により工程が変更となる可能性があります。
・Ｎｏ８鉄塔、Ｎｏ１３鉄塔について、既設鉄塔から新設鉄塔へ電線の繋ぎ変え作業があります。
・上記以外にも仮設の設置後は準備、付帯作業等で、神之池緑地内の既設鉄塔へ立ち入る場合があります。
・既設Ｎｏ１４は神之池緑地と県有地（緑地外）の境界に位置しております。