

神栖町における有機ヒ素汚染源 調査についてのお知らせ

発行・編集 環境省 環境リスク評価室、茨城県 環境対策課、神栖町 環境課、日立造船(株)

住民説明会の結果について

11月29日(月)の夕方、神栖町保健・福社会館にて、住民説明会を実施しました。内容は下記の通りです。

・ 工程の状況

現在、掘削に向けて作業を進めているところですが、農繁期の作業の一時中止や台風等による天候不順等のため、当初の予定より2ヶ月ほど遅れております。

・ 掘削調査の今後の予定について

現在、仮設テントの組み立て作業を実施しています。掘削着手は12月20日の週(24日の予定)になる見通しです。

・ 掘削調査の作業時間延長について

従来、作業時間は日曜を除く8時から17時として作業を行ってまいりましたが、悪天候等の影響により、作業が遅れております。このため、作業時間を20時まで延長することをご提案しました。説明会の場では同意頂けませんでしたので、現在近隣住民の方とご相談させて頂いております。当面は従来の作業時間で作業を実施してまいります。

・ 交通経路について

現在、工事用車両は北側国道及び、南側県道より進入しています。住民の要望を踏まえて、南側県道から進入する車両を減らすよう努力致します。

・ 環境調査の結果について

環境調査の状況についてご説明しました。概要は以下の通りです。

○去年の状況と比較して、A 井戸周辺の汚染はほとんど移動していないと考えられること。

○B 地区では、汚染の位置が移動している可能性が示唆されること。

○今後も地下水モニタリングを継続し、汚染の状況を把握していくこと。

掘削調査の準備状況について

調査区域については、仮設テント基礎工事を終了し、仮設テント組み立て作業を予定通り 11 月 25 日から開始しております。

保管区域(掘削現場西側のグラウンド)については、引き続き保管テントの設置作業をいたします。

今後の作業予定は次の通りです。近隣の皆様には、引き続き調査にご理解、ご協力宜しくお願い申し上げます。

〈今後の作業予定〉

・ 調査区域

11 月 25 日～12 月 17 日 仮設テント組立作業

12 月 18 日～12 月 22 日 試運転・調整作業

12 月 24 日～ トレンチ掘削作業(汚染の濃い部分の掘削)

・ 保管区域

11月5日～12月14日 保管テント設置作業

※ 日曜は作業を致しません。

※ 大型車の通行予定は下記のようにしておりますが、悪天候などにより変更になる場合がございます。

12/1	クレーン車	1台	12/3	10トン車	3台
12/3	クレーン車	1台	12/7	クレーン車	1台
12/8	4トン車	3台	12/10	4トン車	1台
12/14	4トン車	2台			

※ 前記の他、掘削現場周辺等においてボーリング調査等の環境調査を別途行う予定です。

掘削調査現場の公開について

現在、掘削調査に向け準備作業を進めているところですが、準備が完了した時点で、掘削開始に先立ち、住民説明会を兼ねて、掘削調査現場を住民の皆様にご公開をしたいと考えております。日程は12月23日(天皇誕生日)を予定しています(今後の作業の進み具合によっては変更になる可能性があります)。詳細は次号でお知らせする予定です。

お問い合わせ・御質問は下記の窓口へ御連絡下さい

日立造船 現場事務所 090-3350-7679

環境省 環境リスク評価室 03-5521-8262

(<http://www.env.go.jp>)

茨城県 環境対策課 029-301-2966

(<http://www.pref.ibaraki.jp>)

神栖町 環境課 0299-90-1146

(<http://business2.plala.or.jp/kamisu>)